

番号	図面番号	質疑	御回答
		(内 部)	
		〈庁舎棟〉	
153	庁A-22	建具表/AW-112・121/額縁 D=40と記載がありますが	サッシ片面に四周見込むものと考えてください。
	庁A-23	サッシ両側の四周に見込むと考えて宜しいでしょうか。	
		御指示下さい。	
154	庁A-40	1・2Fロビー兼住民等一時待避所において、壁に一部	アルミの見切材が入るものと考えてください。
	庁A-51	不燃マグネット化粧パネルの範囲がありますが、端部に見切縁は	
		不要と考えて宜しいでしょうか。見込む場合は仕様を	
		御指示下さい。	
155	参考数量表	参考数量表/金属/内部に計上のライニング軽量鉄骨壁下地が	化粧ケイカル面を下貼り無し他の部分を下貼りありとして見ております。
	庁A-84	下地張りなしとありの2項目計上されていますが、雑詳細図(2)/	
		雑-19 ライニング詳細図より、仕上下部は耐水合板下地t=12の為	
		全て下地張りなしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	

番号	図面番号	質疑	御回答
156	参考数量表	参考数量表/金属/内部に計上の添壁軽量鉄骨壁下地の数量	各諸室の外壁に面する部分も50型に該当するものとしております。
	序A-32	が弊社拾いと乖離します。50形の範囲は1F AY通り	
	序A-33	救急隊準備室～食品庫の消防車庫側及び救急隊準備室・	
	序A-34	消毒室間が該当箇所と考えておりますが、その他に該当箇所がある場合は範囲を御指示下さい。	
		参考数量表 弊社拾い	
		添壁軽量鉄骨壁下地 50形@300 176m2 69.7m2	
		添壁軽量鉄骨壁下地 50形@450 226m2 30.1m2	
		添壁軽量鉄骨壁下地 100形@300 68.3m2 60.8m2	
		添壁軽量鉄骨壁下地 100形@450 15.2m2 111m2	
157	参考数量表	参考数量表/塗装/内部に鋼製床デッキ SOP塗りが471m2計上	参考数量の通り施工するものと考えてください。
	序A-29	されていますが、1F消防車庫 スラブ下発砲ウレタン吹付範囲が	
		含まれた数量かと推測します。スラブ下発砲ウレタン吹付範囲の	
		SOP塗りは不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	

番号	図面番号	質 疑	御 回 答
158	参考数量表	参考数量表/内外装/内部に計上の複層ビニル床タイルの数量	数量は参考の為、図面が正と考えて下さい。
	庁A-03	が弊社拾いと乖離します。範囲は2Fロビー兼住民等一時退避所 ・応接職員執務室(会議室)・廊下が該当箇所と考えております が、その他に該当箇所がある場合は範囲を御指示下さい。	範囲は左記に加えて階段1も該当します。
		参考数量表 弊社拾い	
		床 複層ビニル床タイル 209m2 165m2	
		〈副訓練棟1〉	
159	参考数量表	参考数量表/金属/内部に計上の階段手摺(平部)の数量	数量は参考の為、図面が正と考えて下さい。
	訓A-05	が弊社拾いと乖離します。範囲は踊場及び各階の階段吹抜部 が該当箇所と考えております。弊社拾いを正と考えて宜しい でしょうか。御指示下さい。	
		参考数量表 弊社拾い	
		階段手摺(平部) 15.7m 37.3m	



番号	図面番号	質 疑	御 回 答
		(建 具)	
		〈庁舎棟〉	
163	庁A-25	ASD-101及びLSD-101等の自動ドア・ハンガードアについて、	お見込みの通りです。
	～27	エンジンボックス及びハンガーボックス面の塗装が	
		参考数量表で計上されていますが、図示されていません。	
		参考数量表に倣い、それぞれSOP塗を見込んで	
		宜しいでしょうか。御指示下さい。	
164	庁A-100	電気錠制御盤について、工事区分が不明です。	お見込みの通りです。
		建築工事で見込むとして宜しいでしょうか。御指示下さい。	
		宜しいでしょうか。御指示下さい。	
165	庁A-21	電気錠・電子錠について、建具表に混在されていますが、	お見込みの通りです。
	庁A-25	電子錠外観図・仕様書より、全て電気錠として	
	庁A-100	宜しいでしょうか。御指示下さい。	

